



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง.....

ที่.....จป ๗๓๐๐๑/-.....วันที่.....๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง...รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคมบางได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน โครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางรวิวรรณ เล็กวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ โชตินิยม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ส.ต.ท.

(ประโยชน์ สนิทกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

ทราบ

(นายสายชล มีป่อทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	จัดทำป้ายชอยพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตำบลคมบาง	จัดทำป้ายชอย จำนวน ๕๓ ป้าย	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๙ ม.ค. ๖๗	๘ เม.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	ขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ ๖ ตำบลคมบาง	ขยายเขตประปา ๑๓,๔๖๕ เมตร	๒,๖๐๙,๗๐๐	๑,๓๖๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ พ.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองคง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๙๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๔,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุข หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๓,๗๐๐	๑๙๓,๗๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๖.	ปรับปรุงถนนซอยร่วมจิตรพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๗.	วางท่อระบายน้ำ คลส. ริมถนนสายเขาน้อย – เนินยาง หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ	๑๓๒,๗๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๗ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๘๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘/๒ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๙๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๒๕,๐๐๐	๕๖๙,๗๘๙	๑๓ มิ.ย. ๖๗	๒๒ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำค้างคาว หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๑๐๑,๐๐๐	๑,๐๘๙,๑๔๗	๑๐ ก.ค. ๖๗	๒๘ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๒๗ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๓.	ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๐	- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๘๙๗ จุด	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๕๖	๒ พ.ย. ๖๖	๑๓ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	วันเด็กแห่งชาติ	-จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๓ ม.ค. ๖๗ จำนวนเด็ก ๔๐๕ คน	๗๐,๐๐๐	๓๕,๑๖๒	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	-เครื่องเสียงไม่ดี	-ไม่มี
๒.	ค่าอาหารเสริม (นม)	-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑๑ คนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ – เดือน ก.ย. ๒๕๖๗	๔๔๘,๑๒๖	๔๑๐,๕๗๓.๑๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	-เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑๑ คน ได้รับอาหาร กลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๖ – เดือน ก.ย. ๒๕๖๗	๑,๒๓๘,๕๗๑	๑,๒๑๑,๘๕๙	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า จำนวน ๖๕๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	๒๒,๑๑๐	๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	การเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จังหวัดจันทบุรีไม่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี
๔.	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะ ยาว (long term care)	-อุดหนุนจังหวัดจันทบุรี ในการจัดทำโครงการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระยะยาว (long term care) มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ประชาชนตำบลคมบาง จำนวน ๒ คน	๕๕,๐๘๐	๕๕,๐๘๐	๒ ก.ค. ๖๗	๒ ก.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๘๒ คน	๘,๕๐๑,๔๐๐	๘,๔๔๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	เบี้ยความพิการ	-ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๗ คน	๑,๑๓๗,๖๐๐	๑,๐๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุก คน ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ คน	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	โครงการสืบสานประเพณีและวัน กตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลคมบาง	- จัดทำโครงการสืบสานประเพณี และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบล คมบาง วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐	๓๐,๕๕๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๑ เม.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- ให้ทุนการศึกษานักเรียน จำนวน ๑๔ คน	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๔๒๔	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	สนับสนุนการจัดงานประเพณีที่ กระเจาตลาลเจ้าคบบาง	-จัดงานประเพณีที่กระเจาตลาล เจ้าคบบาง หมู่ที่ ๔ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๗	๙ ส.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	แข่งขันกีฬา อบต.คบบาง	-จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต. คบบาง ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๕๐	๒๙ พ.ย. ๖๖	๕ ธ.ค. ๖๖	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	แข่งขันกีฬาดำบลและประกวดร้อง เพลงประจำปี	-จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต. คบบาง ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๓๗๒	๒๓ มี.ค. ๖๗	๒๔ มี.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน	-จัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน (อบจ.เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน วันที่ ๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๕๐	๖ ก.พ. ๖๗	๙ ก.พ. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๔.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ ฯ	-อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ ฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	การดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่)	-จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๗ ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการ เดินทาง ไม่มีอุบัติเหตุทางถนน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๗๙๓	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๒ ม.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	การดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์)	-จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์) ระหว่างวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ – ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๗ ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง ไม่มีอุบัติเหตุ ทางถนน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๐๑	๑๐ เม.ย. ๖๗	๑๖ เม.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมจิตอาสา ภัยพิบัติ	-ไม่ได้ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๐	-ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ยกเลิกการจัดตั้ง งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน จำนวน ๔๐ คน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๕๕	๒๘ ก.พ. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ ป่าไม้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-จัดกิจกรรมทำความสะอาด วัด ปักต้นไม้ เก็บขยะริม ถนน ที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๓,๐๖๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	ขุดลอกคลอง หนอง สระ ร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ -๑๐ ตำบลคมบาง	ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ จำนวน ๔ หมู่	๒๐๐,๐๐๐	๔๖,๒๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	๓ เม.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	กั้นฝายน้ำล้นกระสอบทราย	กั้นฝายน้ำล้น จำนวน ๔ จุด	๒๔๔,๓๑๖	๗๖,๔๕๐	๒๑ ธ.ค. ๖๗	๒๑ ธ.ค. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร การทำงานแบบมีส่วนร่วม และเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ประชุมประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบล	-จัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาป่า ๖ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๙,๘๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๔,๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสงกรานต์ โกชเจริญ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๔,๒๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแถว ๙ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๘,๒๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๘/๒ (ช่วงที่ ๒) บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๐,๘๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๗	๒๔ ม.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์สมบูรณ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๗,๘๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๗	๒๔ พ.ย. ๖๗	-ไม่มี	-ไม่มี

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)/แหล่งที่มา		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด		
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมสุข (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ (พื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตร.ม.)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๓,๗๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๗	๒๕ ม.ค. ๖๘	-ไม่มี	-ไม่มี